



**Правительство Свердловской области
Министерство строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области**

**«О вводе в эксплуатацию комплекса объектов
инфраструктуры индустриального парка
«Богословский» в городе Краснотурьинске**

**Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области,
Член Правительства Свердловской области
Волков Михаил Михайлович**

**г. Екатеринбург
30 августа 2017 года**



Этап 1 строительства индустриального парка «Богословский»

- Площадь земельного участка в границах общего отвода: 261 788 м².
- Подъездная автодорога: 725,2 м.
- Хозяйственно-питьевой водопровод: 3 177,5 м.
- Производственный водопровод: 3 690 м.
- Напорный трубопровод промливневой канализации: 1 525 м.
- Бытовая канализация: 445 м.
- Сети электроснабжения: 4 440 м.
- Сети газоснабжения: 52 м.
- Волоконно-оптические линии связи: 5 210 м.
- Производственно-отопительная котельная и здание АБК: 1 326,31 м².
- Три комплектных распределительных подстанции: 216 м².
- Комплектная двухблочная трансформаторной подстанции: 22,32 м².



Всего по Соглашению предусмотрен объем финансирования по строительству 1 Этапа в размере 498 864,018 тыс. руб.

По Соглашению по 1 Этапу (СМР, авторский надзор) освоено:
493 150,14 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета

за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

26 032,2 тыс. руб.

467 117,94 тыс. руб.



Этап 1 индустриального парка «Богословский»





Этап 2 объекта внеплощадочной инфраструктуры индустриального парка «Богословский»

27.07.2016 получено разрешение на строительство
№ RU66334000-88-2016 сроком действия до 28.05.2018.

22.07.2016 с ООО «СК ИНТЕГ» заключён
государственный контракт на строительство объекта,
сроком окончания строительно-монтажных работ и
вводом объекта в эксплуатацию в III квартале 2017 года.



Капитальные сооружения объекта Этап 2 1-й Пусковой комплекс

- Насосная станция II подъёма на сетях водоснабжения: 84,3 м²
- Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого: 4 470,0 м.
- Наружные сети водопровода производственно-противопожарного: 4 275,0 м.
- Наружные сети промышленно-ливневой канализации : 5 216,0 м.
- Наружные сети электроснабжения : 3 089,0 м.
- Наружные сети электроосвещения : 5 727,0 м.
- Наружные сети газопровода : 2 514 м, Р=0.6 Мпа.
- Наружные тепловые сети : 2 458,0 м.
- Наружный паропровод : 387,0 м.
- Наружные проводные сети связи : 3 627,0 м.
- Автомобильные дороги : 2 915,22 м.



Этап 2 1-й пусковой комплекс, строительная готовность

- 1. Сети газоснабжения : 62%.
- 2. Сети водоснабжения : 79%.
- 3. Сети канализации : 95%.
- 4. Сети теплоснабжения : 90%.
- 5. Сети связи : 35%.
- 6. Сети наружного электроснабжения – 40%.
- 7. Автомобильные дороги, стоянки, пешеходные тротуары, наружное освещение : 50%.



Всего по Соглашению предусмотрен объем финансирования по строительству Этапа 2 1-го Пускового комплекса в размере:
428 132,749 тыс. руб.

По Соглашению по Этапу 2 1-го Пускового комплекса (СМР)
освоено- **309 100,0 тыс. руб.**

за счет средств областного
бюджета

за счет средств некоммерческой
организации «Фонд развития
моногородов»

223 537,55 тыс. руб.

85 562,45 тыс. руб.



Этап 2 индустриального парка «Богословский»





Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

**Спасибо за
внимание!**

