


An aerial photograph of a forest with a road. The forest is dense with green and yellowish trees, and the road is a straight line running through the center. The image is oriented vertically on the page.

МАСШТАБНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
«СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГРУППА КОМПАНИЙ «СИНЕРГИЯ»

ООО «СИНЕРГИЯ»



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Реализация масштабного инвестиционного проекта:

1. «СОЗДАНИЕ высокотехнологичного деревообрабатывающего производства на территории Свердловской области» объем производства 125 тыс.куб.м. фанеры;
2. СОЗДАНИЕ 220 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ БОЛЕЕ 45 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
3. Создание современного высокотехнологичного экологического комплекса по утилизации и переработке древесных отходов от деревоперерабатывающего производства с выработкой тепловой и электрической энергии.

Стадия реализации МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Начало реализации проекта апрель 2019 год

1. По состоянию на 01.10.2021 года в проект инвестировано 7983,23 млн. рублей (собственные 5 499,11 млн. рублей, кредит – 2484,12 млн. рублей), в том числе:
 - оборудование для производства на сумму - 3 659,87 млн. рублей;
 - оборудование для ТЭЦ на сумму - 1 448,19 млн. рублей;
 - строительно-монтажные работы на сумму - 2569,97 млн. рублей.
 - иные затраты на сумму - 305,2 млн. рублей.
2. СОЗДАНО 35 новых рабочих мест.
3. Получено оборудование - 213 контейнеров, до конца 2022 года еще 178 контейнеров получим.
4. Ведутся строительно-монтажные работы.

Фанерное производство




Выполнены работы по забивке свайного поля фундаментов технологического оборудования (выполнено 100%),
выполнены работы по устройству ж/б ростверков (выполнено 100%),
выполнены работы по устройству инженерных сетей (выполнено 100%),
выполняются работы по обратной засыпке котлована производственного корпуса (выполнено 100%).

Фанерное производство



- выполняются работы по обратной засыпке котлована производственного корпуса (выполнено 90%),
- выполняется монолитные работы по устройству варочных бассейнов (выполнено 55%),
- выполняются работы по забивке свай склада готовой продукции (выполнено 60%),
- осуществляется монтаж металлоконструкций каркаса главного корпуса (выполнено 16%)




Строительство ТЭЦ



- выполнено устройство 2х фундаментов под дымовые трубы от котлов № 1, 2, 3, 4 (выполнено 100%),
- выполнен фундамент под градирню (выполнено 100%),
- монтаж металлоконструкций каркаса здания (выполнено 100%)


ООО «СИНЕРГИЯ»





Строительство ТЭЦ



- выполняется монтаж внутренних металлоконструкций здания (монтаж лестниц, монтаж площадок, котлы №3,4, монтаж балок) (выполнено 90%),
- выполняется монтаж технологического оборудования, (монтаж котлов 3, 4, оборудования топливоподдачи, обмуровка топок № 1, 3, 4) (выполнено — 48%)
- выполняется устройство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей водоснабжения и канализации(выполнено 66 %),
- монтаж металлоконструкций градирни (выполнено 66%)



Проект обеспечен ресурсной базой



Ликвидный запас древесины, с учетом действующих договоров аренды составит до 1,45 млн. м³ (резерв 1,32 млн. м³, действующие договоры на 0,13 млн. м³)

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

- 1 . Срок ввода в эксплуатацию производства 1 квартал 2023 года (выход на проектную мощность 2024 год):
-
- Общий объем налоговых платежей - 557,158 млн. рублей:
- Федеральный бюджет — 214,398 млн. рублей;
-
- Консолидированный бюджет Свердловской области — 301,989 млн. рублей;
-
- Внебюджетные фонды — 40,771 млн. рублей.
-
- Арендная плата по договорам аренды лесных участков - 230 млн. рублей;



ПЛАНЫ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

- **1. Строительство нового производства по лесопилению с мощностью 200 тыс. куб.м. в год готовой продукции;**
-
- **2. Увеличить объем инвестиций на 2 035 млн. рублей до 9 577,979 млн. рублей (ранее 7 475 млн. рублей), за счет кредитных денежных средств получаемых в рамках реализации ПП РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 «О господдержке промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности»;**
-
- **3. Создать дополнительно 108 новых рабочих мест, средней заработной платой 45 тыс. рублей;**
-
- **4. Ожидаемые налоговые отчисления в размере — 275 млн. рублей.**
-
-
-
-

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В рамках реализации ПП РФ от 23 февраля 2019 г. № 191 «О господдержке промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности» просим:

- 1. Поддержать заявку ООО «СИНЕРГИЯ» на заключение Соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности с Минпромторгом РФ в рамках реализации инвестиционного проекта «Лесопиление».
- 2. Поддержать заявку ООО «СИНЕРГИЯ» на внесение изменений в Соглашение о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности с Минпромторгом РФ в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию экспортоориентированного деревообрабатывающего производства на территории Свердловской области.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

